

Installatiegebonden dossier

Gegevens eigenaar/opdrachtgever			Gegevens installateur			
Naam:			Naam:			
Adres:			Adres:			
Postcode en Woonplaats:			Postcode en Woonplaats:			
Telefoon:			Telefoon:			
E-mail:			E-mail:			
Kavelnummer:			Erkenningsnummer:			
Aansluitnummer:			Certificaatnummer:			
Projectnummer:			Logo installateur:			
Projectadres:						
Project Postcode en Woonplaats:						
Werkzaamheden:						
Drinkwaterbedrijf:						
Aard van de locatie/installatie/werkzaamheden						
Soort gebouw: n.v.t./ woning/ woongebouw/ utiliteit			Gebouw/bouwlaag:			
Aanleg leidingen in gebouwen: ja/nee			Aanleg grondleidingen: ja/nee			
Tijdelijke installatie (WB 1.4H): ja*/nee, *bij ja, gepland: Van tot						
Specifieke locatie: n.v.t./ WB 1.4A/ WB1.4B/ WB 1.4C/ WB1.4D/ WB 1.4F/ Drinkwaterbesluit H4						
Soort installatie: drinkwater/ warm tapwater/ huishoudwater/ gekoeld tapwater/...						
Werkzaamheden ten behoeve van: nieuwe installatie/ bestaande installatie/ uitbreiding/ wijziging						
Oplevering en controle						
Gebruikte tekeningen/documenten:			Naam en paraaf controleur:			
Datum oplevering:						
Controledatum:						
Consumenten dossier**	Van Toepassing?	Omschrijving	Akkoord:			Opmerking nummer
			Ja	N.v.t.	Nee	
●	○	Revisietekeningen leidingwaterinstallatie	○	○	○	
●	○	Leidingplan aansluitpunten	○	○	○	
○	○	Principeschema('s)	○	○	○	
○	○	Groepenverklaring	○	○	○	
○	○	Overzicht van beveiligingstoestellen/ voorzieningen met de daarvoor geëiste controle- en of vervangingsfrequentie, WB 1.4G	○	○	○	
●	○	Beschrijving gerealiseerde installatie	○	○	○	
●	○	Informatie inrichting sanitaire ruimten (bad-, douche en toiletruimten, overige ruimten)	○	○	○	
●	○	Specificaties sanitair (merk- en typeaanduiding, gebruiksinstructie, detailgegevens, tekeningen, garantiebewijzen)	○	○	○	
○	○	Specificatie leidingmateriaal en appendages, WB-serie 2.2	○	○	○	
●	○	Berekeningen en uitgangspunten	○	○	○	
○	○	Volumestroommeting, zie bijlage A	○	○	○	
○	○	Mogelijk onbedoelde opwarming	○	○	○	
○	○	Leidingdelen mogelijk langer dan 1 week niet gebruikt	○	○	○	
●	○	Opleveringsrapport	○	○	○	
○	○	Aanleg huishoudwater, WB 3.1, 3.7 en 4.7	○	○	○	
●	○	Overzicht met te controleren componenten en de frequentie ervan, WB 1.4G	○	○	○	

Beproeving en analyse						
Consumenten dossier	Van Toepassing?	Omschrijving	Akkoord:			Opmerking nummer
			Ja	N.v.t.	Nee	
☐	☐	Afpersrapporten met daarin de test- en meetresultaten, WB 2.3, zie bijlage B	☐	☐	☐	
☐	☐	Analyserapporten, conclusies en acties met betrekking tot ingebruikstelling, inspectie, reiniging en desinfectie, WB 2.4	☐	☐	☐	
☐	☐	Beproeversrapport temperatuurmetingen, zie bijlage C	☐	☐	☐	
☒	☐	Informatie die nodig is voor gebruik, beheer en onderhoud van de installatie (WB 1.4G), zoals gebruikshandleidingen en onderhoudsinstructies	☐	☐	☐	
☐	☐	Informatie die nodig is voor het bepalen van de energieprestatie van het gebouw, zie Bbl.	☐	☐	☐	
☐	☐	Informatie, nodig voor samenstellen beheerpakket A	☐	☐	☐	
☐	☐	Informatie, nodig voor samenstellen beheerpakket C	☐	☐	☐	
☐	☐	Informatie, nodig voor samenstellen beheerpakket D	☐	☐	☐	
☐	☐	Informatie, nodig voor samenstellen beheerpakket drinkwaterreservoir	☐	☐	☐	
☒	☐	Garantie bepalingen van de installatie (onderdelen)	☐	☐	☐	
☐	☐	Informatieoverdracht	☐	☐	☐	
☐	☐	Minimale energie index (MEI) van de pompen, inclusief specificaties pompinstallatie	☐	☐	☐	
☒	☐	Energie label warmtapwaterbereiding systeem label	☐	☐	☐	
☐	☐		☐	☐	☐	
☐	☐		☐	☐	☐	
☐	☐		☐	☐	☐	
Nr.		Opmerking/omschrijving	Actie			Afgehandeld

** Dichte bolletjes: verplicht.

o●Verplicht vanuit de [Omgevingsregeling](#), nog niet opgenomen in Consumentendossier (status 20260630).

Beproeversrapport volumestroommeting				
		N.v.t.	OK	NOK
Brandslanghaspels*		○	○	○
Nooddouches*		○	○	○
Rapport(en) beschikbaar van volumestroommetingen		○	○	○
*Zie WB 2.1A				
Markering				
		N.v.t.	OK	NOK
Brandslanghaspels	Verzegeling bedieningsafsluiter in gesloten stand	○	○	○
	Verzegeling tussenafsluiter(s) in open stand	○	○	○
	Tekst 'Alleen te gebruiken bij brand' aangebracht	○	○	○
Markering aangebracht **		○	○	○
*Zie WB 2.1A				
** Zie WB 3.7				

Voorwaarden WB 2.1A (April 2021, tabel 5)

Brandslanghaspel: $\geq 0,361$ l/s ($1,3 \text{ m}^3/\text{h}$) bij 100 kPa aan straalmondstuk (bij gelijktijdig gebruik 2 brandslanghaspels)

Oogdouche: $\geq 0,2$ l/s bij 100 kPa gebruiksdruk (2 douchekoppen van $\geq 0,1$ l/s)

Gelaatdouche: $\geq 0,4$ l/s bij 100 kPa (4 douchekoppen van $\geq 0,1$ l/s)

Lichaamsdouche type I: $\geq 0,5$ l/s bij 100 kPa

Lichaamsdouche type II: $> 1,33$ l/s bij 100 kPa

Volumestroommeting voor beproevingsrapport			
Verantwoordelijke:			
Handtekening verantwoordelijke:			
Datum:			
Installatiedeel [Nummer, plaats]	Volumestroom [l/s]	Opmerking nummer	
Nr.	Opmerking/omschrijving	Actie	Afgehandeld

Voorwaarden WB 2.3 (Juni 2022)

- Visuele controle
- Afpersen
- Op dichtheid testen

The diagram illustrates the installation of water supply and drainage systems in a building, showing various pipe layouts and connection points. Key components and labels include:

- ww-toestel** (wastewater fixture) at the top right.
- druk-ontlastventiel** (pressure relief valve) connected to the ww-toestel.
- leidingen op de wand** (pipes on the wall) showing horizontal runs.
- leidingen zonder verbindingen in de constructievloer, afpersen vóór het storten van de vloer is niet vereist** (pipes without connections in the structural floor, no need to cut before pouring the floor).
- leidingen achter voorzetwand / in metalstudwand** (pipes behind the partition wall / in metal stud wall).
- leidingen in wandsleuven achter tegelwerk / wandafwerking** (pipes in wall slots behind tile work / wall finishing).
- leidingen met verbindingen in de constructievloer, afpersen vóór het storten van de vloer** (pipes with connections in the structural floor, need to cut before pouring the floor).
- leidingen in wandsleuven achter tegelwerk / wandafwerking** (pipes in wall slots behind tile work / wall finishing).
- leidingen onder vloer (kruipruimte)** (pipes under the floor (crawl space)).
- toestel/kraan** (fixture/tap) at the bottom right.
- leidingwaterinstallatie** (cold water installation) showing the main supply line.
- leveringspunt drinkwaterbedrijf** (supply point of the drinking water company) with a valve labeled **Fq**.
- verbindingen in afwerklaag van vloer, visueel controleren vóór het aanbrengen van de afwerklaag** (connections in the floor finish layer, visually check before applying the finish layer).
- leidingen in wandsleuven achter tegelwerk / wandafwerking** (pipes in wall slots behind tile work / wall finishing).

Legenda:

- Voorbeeld bij WB 2.7 SEP 2026

Tabel 1: Overzicht toepassing testmethode A, B en C, generieke persproef

Materiaal	Testmethode met drinkwater		Testmethode met lucht of inert gas	
	Middellijn [DN/ID]			
	< 50 mm of < 63 mm	> 50 mm of > 63 mm	< 50 mm of < 63 mm	> 50 mm en < 100 mm of > 63 mm en < 110 mm
Lineair elastische materialen (metalen)	A	A	C ¹	C ²
Elastische materialen (PVC-U en PVC-C)	A	A	C ¹	C ²
Meerlagenbuis	A	A	C ¹	C ²
Visco-elastische materialen (PE, PP, PE-X, PA en PB)	A	B	C ¹	C ²
combinatie visco-elastische materialen met andere materialen	A	B	C ¹	C ²

Beproeversrapport lekdichtheid

Persproef medium	Methode	N.v.t.	OK	NOK	Opmerking nummer
(Drink)water/ huishoudwater	A, lage druk	○	○	○	
	A, hoge druk	○	○	○	
	B, lage druk	○	○	○	
	B, hoge druk	○	○	○	
Olievrije lucht/ Inert gas	C1, lage druk	○	○	○	
	C1, hoge druk	○	○	○	
	C2, lage druk	○	○	○	
	C2, hoge druk	○	○	○	
Visuele controle (bij heersende werkdruk) op lekkage van niet afgeperste verbindingen tussen de verschillende afgeperste grote(re) leidingdelen		○	○	○	
Visuele controle (bij heersende werkdruk) op lekkage van verbindingen met appendages en toestellen die niet zijn afgeperst		○	○	○	
Afwijkende of aanvullende persproefmethode*		○	○	○	
*Toelichting:					
Nr.	Opmerking/omschrijving	Actie			Afgehandeld

Afpersrapport

Het afpersrapport bestaat uit twee delen: het rapport visuele controle en het afpersrapport.

Rapport visuele controle op lekkage van niet afgeperste verbindingen tussen de verschillende afgeperste grote(re) leidingdelen

Verantwoordelijke:	
Handtekening verantwoordelijke:	
Datum:	
Installatie onder waterdruk:	Ja/ nee
Installatiedeel	Opmerking nummer

Rapport visuele controle op lekkage van verbindingen met appendages en toestellen die niet zijn afgeperst

Verantwoordelijke:	
Handtekening verantwoordelijke:	
Datum:	
Installatie onder waterdruk:	Ja/ nee
Installatiedeel	Opmerking nummer

Afpersrapport volgens Waterwerkblad 2.3 (juni 2022)

Verantwoordelijke:			
Handtekening verantwoordelijke:			
Datum:			
Apparaatnummer persapparaat:			
Installatiedeel	Afpersmedium	Afpersdruk	Opmerking nummer

In een afpersrapport wordt het volgende vermeld:

1. Resultaten van de persproeven en visuele controles;

2. Data van afpersen en visuele controles;
3. Gegevens installatiebedrijf en eventueel de personen die de persproeven en visuele controles hebben uitgevoerd.

Bijlage C Temperaturen en wachttijden, zie WB 4.4-serie

Temperaturen* en wachttijden				
Soort water	Temperatuur/tijd	N.v.t.	OK	NOK
(Drink)water	≤ 25 °C	o	o	o
Warm tapwater uittap 45 minuten na laatste gebruik	≤ 25 °C	o	o	o
Huishoudwater	≤ 25 °C	o	o	o
Gekoeld tapwater	Tussen 10-20 °C	o	o	o
Warm tapwater aan mengtoestel		o	o	o
Warm tapwater aan tappunten	≥ 60 °C	o	o	o
	Woningen ≥ 55 °C	o	o	o
Beveiliging tegen verbranding bij warm tapwater**	≤ 43 °C	o	o	o
	< 38 °C	o	o	o
Leidingwachttijden warmtapwater aan tappunten (WB 4.4 A):	≤ 35 s*	o	o	o
Rapport(en) beschikbaar van temperatuurmetingen en wachttijdmetingen				
*Bepalingsmethode, zie NEN 1006, 5.2				
** EN 806-2: 2005 ≤ 43 °C, advies voor kleuterscholen en speciale ruimtes van verzorgingsinstellingen < 38 °C				

Bijlage D Ingebruikstelling, zie WB 2.4

Ingebruikstelling*				
Data/actie	Datum/beschrijving actie	N.v.t.	OK	NOK
Datum aansluiten op openbaar drinkwaternet:		o	o	o
Datum opleveren:		o	o	o
Actie in tijd tussen aansluiten en opleveren:	Wekelijks spoelen met drinkwater preventief (1,5 m/s) *	o	o	o
Datum ingebruikname:		o	o	o
Actie in tijd tussen aansluiten en opleveren:	Wekelijks gespoeld met drinkwater preventief (1,5 m/s) *	o	o	o
	Maximaal 1 week voor opleveren doorgespoeld met water: reiniging (2,0 m/s)	o	o	o
	Maximaal 1 week voor opleveren doorgespoeld/ gereinigd met mengsel olievrije lucht/water	o	o	o
	Maximaal 1 week voor opleveren chemisch gereinigd waarna gespoeld	o	o	o
	Maximaal 1 week voor opleveren gedesinfecteerd, gespoeld en geneutraliseerd	o	o	o
Actie in tijd tussen opleveren en ingebruikname:	Wekelijks gespoeld met drinkwater preventief (1,5 m/s) *	o	o	o
	Maximaal 1 week voor ingebruikname doorgespoeld met water: preventief (1,5 m/s)	o	o	o
	Maximaal 1 week voor ingebruikname doorgespoeld met water: reiniging (2,0 m/s)	o	o	o
	Maximaal 1 week voor ingebruikname doorgespoeld/ gereinigd met mengsel olievrije lucht/water	o	o	o
	Maximaal 1 week voor ingebruikname chemisch gereinigd waarna gespoeld	o	o	o
	Maximaal 1 week voor ingebruikname gedesinfecteerd, gespoeld en geneutraliseerd	o	o	o
Monitoring en waterkwaliteit				
		N.v.t.	OK	NOK
Drinkwatermonster* genomen en geanalyseerd		o	o	o
Drinkwatermonster* voldoet aan Drinkwaterbesluit		o	o	o
* WB 2.4				

Bijlage E Handleidingen, instructieboekjes en garantiebewijzen

Beheer en onderhoud van de leidingwaterinstallatie moet voldoen aan WB 1.4G en de voorschriften van de fabrikant. In deze bijlage dienen ten minste onderstaande bescheiden te zijn toegevoegd.

- Handleidingen
- Instructieboekjes
- Garantiebewijzen
- Uitgangspunten
- Berekeningen
- Opleverrapporten
- Revisietekeningen

Bijlage F Meer informatie

- Burgerlijk Wetboek, met name artikel 575a en 578, zie [wetten.nl - Regeling - Burgerlijk Wetboek Boek 7 - BWBR0005290](https://wetten.nl/Regeling-Burgerlijk%20Wetboek%20Boek%207-BWBR0005290) en [Staatsblad 2019, 382 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen](https://staatsblad.rijksoverheid.nl/teksten/2019/03/28/382)
- Infodwi [Home - InfoDWI](https://infodwi.nl/)
- Waterwerkbladen [Waterwerkbladen | InfoDWI](https://waterwerkbladen.nl/)
- Verplichtingen eigenaren/exploitanten [Eigenaren/ exploitanten | InfoDWI](https://waterwerkbladen.nl/eigenaren-exploitanten/)